

LOPENDE ZAKEN Grasrijk - 12 april 2010

Vignr:	Datum:	Locatie:	Punten Grasrijk	Verantwoordelijke	Afspraken	Deadline	Grasrijk Deel	Status
					volgens planning			
					planning niet gehaald			
					nog geen planning			
1	13-07-2007	Snelheidsremmende maatregelen Meerhovendreef en kruising Grasdreef	De lange rechte en gescheiden rijbanen nodigen uit tot extreem rijgedrag waarbij de maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur ruimschoots wordt overtroffen en verkeerslichten worden genegeerd. De situatie is onacceptabel voor overstekende fietsers en voetgangers (waaronder veel kinderen) en veroorzaakt veel overlast bij direct omwonenden. Enkel ongelukken met gewonden en materiele schade zijn reeds een feit.	Menne Talsma / Edwin Verdonk	De gemeente is voornemens om tijdelijke maatregelen te treffen in het kader van het kruispunt Meerhovendreef/Grasdreef in de vorm van schilfjes de rijbaan versmallen. Eventuele structurele aanpassing van de Meerhovendreef wordt meegenomen in de verkeersstudie Meerhoven. Tijdelijke oplossing is klaar. Structurele oplossing van 2 keer 1 rijbaan, maart 2010, evaluatie Goudappel, terugkoppeling verwacht in dec 09 door Menne, nog geen reactie	tijdelijke oplossing is uitgevoerd	Generiek	
2	22-01-2008	speelvoorziening Plan B Grasplantsoen	2 banken zijn nog niet geplaatst, het gedeelte met de toestellen is inmiddels uitgevoerd	Maurice Hommel	locatie van banken staan op tekening	1e kwartaal 2010	Grasrijk-Zuid	
3	22-01-2008	Uitvoering uitwerkingsplan Grasjonker	Het voetpad aan de Grasjonker wordt uit veiligheidsoverweging verplaatst naar de andere zijde van de weg. Uitwerkingsplan is gereed maar planning uitvoering is vooralsnog onbekend.	Hans Franken	komt kostenraming + uitvoering volgens ingediend plan, na definitieve tekening volgt wijkinfo is uitgevoerd maar niet conform tekening, zijn nu vragen binnen over plaats van lichtmasten en palen. Tevens extra verzoek voor invoering éénrichtingverkeer--> wordt niet uitgevoerd, te grote kans op negeren hiervan ivm overzichtelijkheid plein.. Lichtmasten zijn in overleg met Feitse op de plek gezet zoals in de tekening. Alleen is het verschil met de tekening dat het voetpad 20 cm smaller is aangelegd. Palen zijn besteld, verwachte uitvoering maart 2010	oktober 2009 - januari 2010 - afronding maart 2010	Grasrijk-West	uitgevoerd
4	22-01-2008	Braakliggend terrein aan Grasjonker inrichten als tijdelijk speelveld	Het terrein tussen Grasjonker en Het Schaapsdijk ligt al ruim 5 jaar braak. Voorstel van omwonenden om het terrein in te richten als tijdelijk speelveld zolang definitieve invulling ontbreekt.	Mirjan Kanters, Maurice Hommel.	Er is goedkeuring om er een tijdelijke speelvoorziening van te maken. In maart komt duidelijkheid over beschikbaar budget. €10,000. Gesprek inplannen met Feitse Bootsman en Cees Mels over woningbouwproject. Yvon Schuller uitnodigen voor gesprek over speelvoorzieningen. Actie's Maurice: weidebloemenmengsel gedeelte plein, beukenhaag aanplanten oid ivm afscheiding honden, grond opwerpen voor spelen, voetpaden dmv houtsnippers, wilgenhutten, scholliun	april 2010	Grasrijk-West	
5	04-06-2008	Tijdplanning park ten zuiden van de Meerhovendreef	Bij de gemeentelijke herindeling zijn voor dit deel van het park financiële afspraken gemaakt tussen de gemeenten Eindhoven en Veldhoven. Er ligt een verplichting bij de gemeente Veldhoven om dit deel van het park in te richten. Het terrein ligt echter al jaren braak.	Dhr. F. Limpt (gemeente Veldhoven)	De gemeente Veldhoven ontwerpt een inrichtingsvoorstel voor dit deel van het park. In het bestuurlijk overleg tussen Eindhoven en Veldhoven is door de wethouder van de gemeente Veldhoven toegezegd dat dit park in 2010 uitgevoerd gaat worden. Wethouder Fiers heeft de gemeente Veldhoven verzocht de Eindhovense bewoners hierbij te betrekken. De gemeente Veldhoven heeft laten weten dat: " het ontwerp nog niet helemaal uitgekristaliseerd is. De gemeente Veldhoven is bezig met een aantal alternatieven waarbij de inpassing van de steerhandel van Rooij de uitdaging is, echter kan dat nog wel enkele weken op zich laten wachten. / Door het college van de gemeente Veldhoven is opdracht gegeven voor het verder-ontwikkelen van dit park. Door een adviesbureau wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt waar de betrokkenen worden geïnformeerd. In het vervolg zal eind 2009 het definitief ontwerp worden afgerond. Uitvoering zal geheel afhankelijk zijn van de verwerving van nog enkele resterende stukken grond, maar verwacht wordt eind 2010. stand van zaken ?	uitvoering 2010, informatie avond door gemeente Veldhoven week 10 ?!	Grasrijk-Zuid	
6	01-01-2009	Grasbeemd	aanpak speeltterrein C in Grashoek. Ontwerper in gesprek met buurtvereniging	Maurice Hommel / Nanou Jacobs	er wordt nu een kostenraming gemaakt verwachting is dat deze er eind juli ligt. Eind augustus offerte klaar. Valt hoger uit dan verwacht. Extra middelen zoeken en anders punten schrappen Verwachte uitvoering december, aanpassing gekomen op eerste plan. 10-12-09 reactie van BV Grashoek is binnen. Meerwaarde voor kind tov huidige situatie is er niet. Als schets van Feitse Bootsman niet uitgevoerd kan worden dan voorkeur voor plaatsen toestellen voor het ter beschikking gestelde bedrag. Voorstel om met ontwerper Nanou Jacobs om de tafel te gaan. maart 2010, actie's: nog speeltoestellen in opslag?, Nanou tekent deze in, terugkoppeling per e-mail,	1e planning eind 2009, voorstel april 2010, uitvoering mei/juni	Grasrijk-Zuid	
7	01-02-2009	nieuwe sliffertsestraat	aansluiting fietspad vanaf Mc Donalds, langs de tijdelijke bouwweg naar het nieuwe fietspad, bijvoorbeeld dmv stelconplaten		De overstek van het ene fietspad naar het andere is nog niet geregeld !	is uitgevoerd	Grasrijk-Oost	
8	11/02/2009	Bereikbaarheid Grashoek (Grasrijk Zuid)	Bewoners in Meerhoven maken zich ernstige zorgen over de bereikbaarheid van de wijk voor hulpdiensten. Dit probleem speelt met name in de Grashoek (Grasrijk Zuid), waar een hele woonwijk door maar één weg wordt ontsloten. De gemeente heeft tijdens het PO van 11 februari j. erkend dat dit deel van de wijk niet voldoet aan de standaardis. Een woning moet in principe vanuit twee afzonderlijke routes voor hulpdiensten bereikbaar zijn. Men heeft beloofd op korte termijn maatregelen te nemen. Buurtvereniging Grashoek heeft onder andere voorgesteld om de voormalige bouwweg bij de Heerbaan in ere te herstellen. Deze weg kan dan tevens fungeren als bouwweg voor de ontwikkeling van Landhof. De gemeente is nu nog van plan hiervoor de Grassteppe te gebruiken, met alle ongemakken van dien.	Ruth Noordergraaf / Cees Mels	De gemeente bekijkt hoe het probleem is op te lossen bijv. door een extra toegang die alleen voor de hulpdiensten beschikbaar is. Hierover zal terugkoppeling via het stadsdeelteam plaatsvinden. Mogelijke oplossing van Brandweer is een aansluiting Grasdruin / Meerhovendreef. Nu bekijkt Henk vd Meer wat dit verkeerskundig met zich meeneemt. Eind juni terugkoppeling naar bewoners. in september is tekening klaar, voorleggen aan LO Grasrijk. tekening is akkoord, ligt nu bij Hans Franken ter voorbereiding, is een voorstel gepasseerd voor kleine aanpassing, komt een klappaal ipv klaphek	eind 2009 maart 2010, is maar gedeeltelijk gereed.	Grasrijk-Zuid	uitgevoerd
9	01-03-2009	Graskant / Grasland	door auto's wordt over het voetpad gereden naar de busbaan en overgestoken.	Hans Franken	Nanou Jacobs maakt ontwerp om dit tegen te gaan en levert dit aan Hans Franken voor uitvoering	maart 2010	Grasrijk-Oost	uitgevoerd
10	24-04-2009	parkeren Grashoek	Toezegging gedaan door projectmanagement om een parkeertelling uit te voeren	Cees Mels	Tijdens parkeertellingen gehouden op avonden in november zijn er op hoofdlijn nog voldoende beschikbare parkeerplaatsen. Wel is duidelijk dat er in enkele straten knelpunten zijn. Parkeertelling heeft zich nu gebaseerd op foutparkeerders en beschikbare plaatsen in de openbare ruimte. Gegevens van de parkeertelling volgen nog. Ruben wil graag ook zelf een parkeertelling uit gaan voeren.	2e week van januari info naar Grashoek, ivm ziekte Henk nog geen vervolg Proces	Grasrijk-Zuid	

